

التقييم السنوي لبرنامج عمل جماعة تاوريرت برسم سنة: 2021

مشاريع منجزة

اسم المشروع	مصدر التمويل	التكلفة التقديرية للمشروع بالدرهم	نسبة تقدم الأشغال	التقييم	ملاحظات
بناء مسيح مغطى بشارع محمد السادس	مجلس جهة الشرق+عمالة تاوريرت+ جماعة تاوريرت	-	100 %	مشروع ممول من طرف مجلس جهة الشرق وجاهز في انتظار افتتاحه في وجه العموم	منجز
تجديد الإنارة العمومية بالشوارع الرئيسية وبعض أحياء المدينة بشبكة LED	ميزانية الجماعة	5م	100%	تم تجهيز أهم المحاور الرئيسية بمصابيح اقتصادية LED إضافة الى الشوارع والأزقة المتواجدة ببعض الأحياء السكنية بالمدينة في إطار برنامج التأهيل الحضري للمدينة	منجز
إحداث فضاءات للباة الجائلين بكل من : حي النهضة وتجزئة 20 غشت والمختار السوسي	المبادرة الوطنية للتنمية البشرية+ الجماعة	08 م	100%	تم إنجاز المشروع وتم الافتتاح الرسمي لهذه الفضاءات التجارية في وجه الباعة الجائلين	منجز
إعادة تأهيل الموارد البشرية	ميزانية الجماعة	150 ألف	100%	تم تنظيم دورات تكوينية عن بعد لفائدة بعض أعضاء المجلس الجماعي والموظفين الجماعيين والعملية ستتواصل في إطار برنامج تقوية قدرات الموارد البشرية للجماعة,	منجز
مشروع بناء ثانوية إعدادية بتجزئة النسيم 2 (الثانوية الإعدادية محمد السادس)	الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة الشرقية	-	100%	المؤسسة مشغلة وتم تدشينها بمناسبة الاحتفال بالذكرى 46 للمسيرة الخضراء	منجز
تنظيم المستودع الجماعي	ميزانية الجماعة	200 ألف	100%	تم إنجاز مرآب غسل وتنظيف سيارات وآليات الجماعة مكون من مستودعين للغسل وغرفة تقنية يتم تزويد خزائنها بماء البئر الذي تم حفره على عمق 140 مترا بحيث سيستغل كذلك لري المشتل المجاور لهذا المرآب.	منجز

مشاريع في طور الإنجاز

اسم المشروع	الأطراف	التكلفة التقديرية المشروع بالدرهم	نسبة تقدم الأشغال	التقييم	ملاحظات
تأهيل السوق الأسبوعي بطريق دبدو	وزارة الداخلية+جهة الشرق + الجماعة	23م	05 %	تمت برمجة اعتمادات مالية لتسوية وضعية العقار ولتسييد مساهمة الجماعة المقدرة ب 30% من المبلغ الإجمالي للمشروع في حين تساهم الوزارة والجهة ب 70% المتبقية، الدراسة في طور الإنجاز وسيشرع في الأشغال قريبا.	في طور الإنجاز
تسوية وضعية الأملاك الجماعية وتكوين رصيد عقاري جماعي (الاقتناء والدراسات)	ميزانية الجماعة	2,5 م	70%	تم اقتناء مجموعة من العقارات، وعملية تفويت القطع الأرضية لشاغليها بحي السلام وحي الشهداء جارية، كما تم القيام بالإجراءات المسطرية اللازمة بالنسبة لاقتناء حي المسيرة، مع برمجة مبالغ مالية لتسوية وضعية العقار المشيد عليه مقر الجماعة وكذا العقار المحدث عليه السوق الأسبوعي والملاعب البلدي بحي السلام، على أن يتم تعميم التجربة على باقي أحياء المدينة في حدود الإمكانيات المالية المتوفرة بميزانية الجماعة	في طور الإنجاز
إنجاز ملاعب للقرب ومراكز متعددة التخصصات	الجهة+وزارة الشباب والرياضة+ الجماعة	-	80 %	تم إنجاز مركز متعدد التخصصات وملاعب بثنائية صلاح الدين الأيوبي حيث تم تدشينه بمناسبة الاحتفال بالذكرى 46 للمسيرة الخضراء، كما تم افتتاح ملعب القرب بمدرسة بوجدور، وفي نفس الإطار صادق المجلس الجماعي لتأويرت على تسوية وضعية قطع أرضية لاحتضان ملاعب القرب برسم دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 17 نونبر 2021.	في طور الإنجاز
إنجاز تجزئة سكنية "الياسمين"	شركة العمران	500م	60%	عملية تجهيز الشطر الأول بتجزئة الياسمين مستمرة من طرف شركة العمران	في طور الإنجاز
تهيئة المطرح العمومي الحالي	وزارة الداخلية+المياه والغابات + وزارة البيئة +الجهة+ الجماعة	26م	98 %	تم إعطاء انطلاق أشغال التهيئة بتاريخ 19 نونبر 2019 بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال والأشغال جارية بالمشروع وتشارف على نهايتها	في طور الإنجاز

اسم المشروع	الأطراف	التكلفة التقديرية المشروع بالدرهم	نسبة تقدم الأشغال	التقييم	ملاحظات
تجديد قنوات الصرف الصحي ببعض أحياء المدينة والربط بشبكة التطهير السائل	الجماعة+م.و.ك.م	حوالي 12 م	05 %	يتعلق المشروع بإعادة تأهيل شبكة التطهير السائل وتوسيعها، الصفقة تمت المصادقة عليها ، وتم إعطاء انطلاق الأشغال بمناسبة الاحتفال بالذكرى 46 للمسيرة الخضراء.	في طور الإنجاز
مشروع إزالة التلوث بالحي الصناعي	وزارة البيئة+ وزارة ص. والتجارة+ وزارة الفلاحة+ م.و.ك.م+ وكالة الشرق الجماعة+ جمعية مهنية	50 م	98% بالنسبة للشطر الأول 30% بالنسبة للشطر الثاني	أشغال الشطر الأول تهم إنجاز محطات الضخ وقنوات الصرف للمياه العادمة الصناعية، أما أشغال الشطر الثاني فتتعلق بإنجاز محطة للتصفية للمياه العادمة والتي تم إعطاء الانطلاقة بها في شهر يناير 2021.	في طور الإنجاز
إحداث مركز ثقافي بالمدينة	وزارة الثقافة+ الجماعة	ميزانية الدولة	45 %	تم بناء شطر هام من المركز الذي ينجز بتجزئة النسيم 1، والأشغال متوقفة رغم مراسلة المديرية الجهوية لوزارة الثقافة، بحيث لم تتوصل الجماعة بأي جواب في الموضوع. للإشارة تمت إثارة الموضوع على هامش اجتماع عقد مؤخرا بمقر العمالة بحضور الممثل الجهوي لوزارة الثقافة حيث أكد أنه سيتم استئناف الأشغال عما قريب.	في طور الإنجاز
تهيئة الملعب البلدي بحي السلام (المستودع، المدرجات...)	وزارة الشباب والرياضة+ الجماعة الملكية لكرة القدم+ الجماعة	03 م	05 %	تم تسديد مساهمة الجماعة والمقدرة ب 300 ألف درهم كما تم إنجاز الدراسة الخاصة بالمشروع	في طور الإنجاز
إحداث مطرح عمومي مرآب لطمروثمين النفايات	وزارة الداخلية+ المياه والغابات + وزارة البيئة+ الجهة+ الجماعة	50 م	02 %	تم اختيار موقع احتضان المشروع مع توقيع اتفاقية شراكة بين جماعات الإقليم، المشروع يندرج في إطار مؤسسة التعاون بين الجماعات "المستقبل"	في طور الإنجاز
إحداث نواة جامعية متعددة التخصصات بالمدينة	وزارة التعليم العالي+ الجهة+ رئاسة جامعة محمد الأول+ م. الإقليمي+ الجماعة	114 م	80 %	تمتد هذه الملحق الجامعية التابعة لجامعة محمد الأول بوجود على مساحة 22 هكتارا، بكلفة إجمالية تفوق 114 مليون درهم. تم إنجاز البنيات داخل المؤسسة وأشغال التهيئة الخارجية جارية.	في طور الإنجاز

اسم المشروع	الأطراف	التكلفة التقديرية المشروع بالدرهم	نسبة تقدم الأشغال	التقييم	ملاحظات
بناء محكمة ابتدائية جديدة	وزارة العدل	10م	75 %	الأشغال جارية بالمشروع الذي ينجز بالمدخل الغربي للمدينة, ومن المنتظر أن يكون جاهزا منتصف السنة الجارية حسب ما ورد بمراسلة توصلت بها مصالح الجماعة في هذا الإطار	في طور الإنجاز
إنجاز مجزرة إقليمية للحوم	وزارة الفلاحة والصيد البحري+ الوزارة المكلفة بالبيئة+مجلس جهة الشرق+المجلس الإقليمي + جماعة تاويريرت	20م	02 %	المشروع يندرج في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بين جماعات الإقليم والتي تم بموجبها إحداث مؤسسة التعاون "المستقبل"	في طور الإنجاز
إحداث ملعب لكرة القدم ومرافق رياضية بطريق تازة	وزارة الشباب والرياضة+ الجهة+الجماعة+العمران	18 م	80 %	الأشغال جارية بالمشروع الذي يشتمل على ملعب رياضي بالعشب الاصطناعي ومستودع للملابس، ومدرجات بسعة 700 شخص ومرافق صحية ومساحات خضراء ومرآب للسيارات	في طور الإنجاز
إنجاز مسبح شبه أولمبي مغطى "النسيم"	وزارة الشباب والرياضة+ الجماعة	20 م	98 %	ينجز المشروع بالفضاء المتواجد بين تجزئة النسيم وثانوية المرنينين ساهمت الجماعة بالعقار، أشغال تهيئة الفضاء الخارجي جارية	في طور الإنجاز
تهيئة ملعب مولاي علي الشريف	وزارة الشباب والرياضة + الجماعة	16 م	02 %	تم إنجاز الدراسة للمشروع وتم الإعلان عن الصفقة	في طور الإنجاز
تهيئة ساحات وحدائق عمومية ومساحات خضراء	جماعة تاويريرت	600 ألف	80 %	تمت إعادة تهيئة بعض الحدائق والمساحات الخضراء والعملية مستمرة (الحدائق المتواجدة بجانب المحطة الطرقية+ تجزئة النسيم)	في طور الإنجاز
مشروع إحداث مركز سوسيو رياضي للقرب بتجزئة النسيم 2	وزارة الشباب والرياضة+عمالة إقليم تاويريرت+ الجماعة	ميزانية الدولة	90 %	يتكون المشروع من ملعبين وقاعة متعددة التخصصات ومرافق إدارية ومرافق صحية	في طور الإنجاز

اسم المشروع	الأطراف	التكلفة التقديرية المشروع بالدرهم	نسبة تقدم الأشغال	التقييم	ملاحظات
التأهيل الحضري الشطر التكميلي	وزارة الداخلية+السكنى والتعمير+ العمالة + الجماعة	26,25م	40 %	تم إعطاء انطلاق الأشغال من طرف السيدة نزهة بوشارب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في الحكومة السابقة، والأشغال جارية بشارع المرينيين وتتمه الطريق الدائري في اتجاه المقبرة الجديدة “مولاي علي الشريف” والكرامة، مع برمجة تهيئة ساحة المحاريك وإحداث موقف للسيارات بها.	في طور الإنجاز
بناء دار شباب جديدة	وزارة الشباب والرياضة+ عمالة الإقليم+الجماعة	03 م	02 %	تم اختيار موقع احتضان المشروع بشارع المرينيين بجانب المسبح المغطى وتم إنجاز الدراسة.	في طور الإنجاز

مشاريع متعة

أولم تنجز

اسم المشروع	الأطراف	التكلفة التقديرية المشروع بالدرهم	نسبة تقدم الأشغال	التقييم	الإكراهات	اقتراحات لتجاوز التعثر
إحداث تجزئة لبيع قطع الغيار (FERRAILLES) على مساحة 56 هـ	العمران+ العمالة+ الجماعة+ جمعيات مهنية	20,6 م	60%	انطلق المشروع سنة 2014 على مساحة 17 هكتار كشط أول الأشغال متوقفة	وجود خلاف بين الجمعيات المهنية وشركة العمران	توجيه ملتمس للسيد عامل الإقليم لعقد اجتماع موسع على مستوى العمالة بحضور جميع الأطراف المعنية بإنجاز المشروع
إحداث منطقة كبرى للتنشيط الاقتصادي	الجماعة	50 م	0%	تم إحصاء الورشات المهنية المنتشرة بالأحياء السكنية بالمدينة كما تم تخصيص قطعة أرضية بتصميم التهيئة قرب مصلى حي الفتح لإنجاز منطقة جديدة للتنشيط الاقتصادي	عدم توفر الاعتمادات المالية الكافية بميزانية الجماعة	تسوية وضعية العقار عن طريق تقديم طلب الاقتناء والبحث عن شركاء لتوفير التمويل
إحداث قنطرة بين حي النهضة وحي موجنية مع ثنية قنطرة الطريق الدائري الرابطة بين تجزئة النسيم وتجزئة القدس	الجماعة ONCF+ DGCL+	30م	0%	استثني المشروع من الاتفاقية الإطار التي أنجزت بموجها محطة القطار الجديدة	تخلف المكتب الوطني للسكك الحديدية عن إنجاز المشروع بدعوى أن القنطرة تم إنجازها، (القنطرة المعنية تابعة لنفوذ جماعة وادي زا)	طلب عقد اجتماع على مستوى عمالة الإقليم
بناء مقر للمكتب الجماعي لحفظ الصحة مع مستودع للأموات	وزارة الداخلية + الجماعة	3,5 م	0%	تم رفع ملتمس لوزارة الداخلية قصد الحصول على دعم لإنجاز المشروع	عدم توفر الاعتمادات المالية الكافية بميزانية الجماعة	إعداد ملف جديد للمشروع من طرف مكتب دراسات والبحث عن مصادر لتمويله سواء من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية أو عن طريق الحصول على قرض من صندوق التجهيز الجماعي

الأطراف	التكلفة التقديرية	نسبة تقدم	الإكراهات	اقتراحات لتجاوز التعثر
---------	-------------------	-----------	-----------	------------------------

اسم المشروع		المشروع بالدرهم	الأشغال	التقييم		
تهيئة المنطقة الصناعية الحالية	ميزانية الجماعة	حساب خصوصي	00 %	المشروع كان مبرمج على أساس أن يمول من الاعتمادات الموجودة بالحساب الخصوصي	عدم كفاية الاعتمادات المالية المتوفرة بالحساب الخصوصي	حل مشكل الرسوم العقارية
إحداث 04 ممرات للراجلين فوق السكة الحديدية	م.و.س.ح + DGCL+ الجماعة	16 م	00 %	توصلت الجماعة بمشروع الدراسة الأولية لإحداث أربع ممرات حديدية فوقية على خط السكة كقناطر لعبور الراجلين وأبدت ملاحظاتها بشأنها	تأخر المكتب الوطني للسكك الحديدية عن إنجاز المشروع	طلب عقد اجتماع على مستوى عمالة الإقليم
بناء مقر المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة	وزارة الصحة	-	00 %	تم اختيار موقع عقارية لاحتضان كل من مقر المندوبية والمركز الصحي "المصلى" ووجهت ملتمسات إلى الوزارة الوصية من أجل الإسراع في إخراج المشاريع الثلاثة إلى حيز الوجود مع طلب إحداث مركز صحي جديد بحي موجنية إلا أنه لم يتم التجاوب معها	عدم توفر الاعتمادات المالية لدى الوزارة المعنية	طلب عقد لقاء مع السيد وزير الصحة لمناقشة الموضوع
بناء المركز الصحي المصلى	وزارة الصحة	-	00 %			
بناء المركز الصحي النسيم	وزارة الصحة	-	00 %			